

哺育育成施設整備事業の進捗状況について

1 整備工事の進捗状況

令和 2 年 12 月末における工事の進捗率は、約 75%。

2 設計変更内容

整備工事（令和 2 年 6 月 23 日議決）については、造成工事箇所を追加や牛舎内設備等の数量の減少等により、次のとおり設計変更を行う予定。

なお、第 1 工区及び第 3 工区については、変更金額が 250 万円を超えることから、条例に基づき、請負変更契約締結の件として議会へ提案予定。

また、第 2 工区については、変更金額が 250 万円以内であることから、専決処分の報告を行う予定。

工区	当初契約額	変更額	変更理由	備考
第 1	814,000,000 円	250 万円を超える増額	法面補修の追加	議決
第 2	452,430,000 円	250 万円以内の増額	軽微な数量の変更	専決処分
第 3	444,950,000 円	250 万円を超える減額	設備等の数量の減少	議決

3 工期

工期については、次のとおり一部を次年度に繰越して実施するが、牛の受入等、施設の稼働は 5 月上旬を予定。

区分	完了見込	備考
建物本体	3 月中旬	年度内に工事を完了
舗装工事	4 月下旬	①及び③舗装工事
法面成形及び舗装工事（一部）	6 月下旬	②舗装工事

※詳細は資料 5 - 2 に記載のとおり。