

議案第112号

分線川排水路災害復旧工事（H28繰越）請負変更契約締結の件

分線川排水路災害復旧工事（H28繰越）請負変更契約を次のとおり締結しようとするものであります。

平成30年3月2日提出

芽室町長 宮 西 義 憲

- | | | |
|---|---------|--|
| 1 | 工 事 名 | 分線川排水路災害復旧工事（H28繰越） |
| 2 | 工 事 場 所 | 芽室町 渋山 |
| 3 | 契 約 金 額 | 100,980,000円 |
| 4 | 契約の相手方 | 芽室町東3条1丁目7番地
丹野建設株式会社
代表取締役 丹野 泰彦 |
| 5 | 工 期 | 変更前 自 平成29年 6月19日
至 平成30年 3月20日
変更後 自 平成29年 6月19日
至 平成30年 8月10日 |
| 6 | 工 事 概 要 | 分線川第1排水路災害復旧（渋山6・7・10・11）
連結ブロック布設替、土砂埋そく除去、特殊かご、法面復旧、
捨石工、流入工、産業廃棄物処理、仮設工 |
| 7 | 変 更 内 容 | コンクリートブロックの現工期内の納入が困難となったことに伴
う工期変更 |

説 明

分線川排水路災害復旧工事（H28繰越）請負変更契約を締結することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。